

情况说明

孟津县济洛西高速路两侧绿化工程（南段）二标段项目第三次验收报告，由于项目负责人更换，未能及时按要求规定时间及时上传。

特此说明

许书华

洛阳市孟津区林业局

2025年1月7日



孟津县 对济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）二标 工程项目验收报告

2024 年 11 月 20 日憬奭科技有限公司申请，对济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）二标、进行竣工验收。我单位组织，施工，监理，组成验收组于 2024 年 11 月 22 日对憬奭科技有限公司进行竣工验收，验收组对照工程验收相关资料、现场实际查验了苗木栽植情况。具体情况如下：

一、项目总体情况

项目名称：济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）

项目建设地点：南至杨沟村，北至西小梵村

项目内容：栽植杆高 6 米，米径 10CM 银杏 1822 棵、栽植杆高 3 米白皮松 1865 颗、栽植米径 4-5CM 紫薇 1474 棵。

项目建设主要负责单位：洛阳市孟津区林业局

项目设计单位：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

项目监理单位：河南省广大建设管理有限公司

二、招标及合同签订情况

孟津区林业局向区政府申请项目建设工作，经批准及区财政评审后委托河南正源建设工程监理有限公司于 2021 年 3 月 29 日进行了公开招标。中标单位：憬奭科技有限公司，中标金额为 4439766.06 元。2021 年 4 月 9 日孟津区林业局与憬奭科技有限公司签订了施工合同。

2021 年 4 月 20 日孟津区林业局与憬奭科技有限公司签订

了施工合同，养护期为一年。

三、建设情况

该项目于 2021 年 4 月 20 日开始施工，2021 年 5 月 20 日完工

四、验收范围

济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）二标

五、验收依据

孟津县济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）二标、项目招标文件及施工合同。

六、验收结论

经验收组实地查验，该项目能按照合同约定及设计要求进行施工。验收结果如下：（验收详情见附表验收清单），经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方共同验收，济洛西高速公路两侧绿化工程（南段）二标，经验收组实地查验，该项目能按照合同约定及设计要求进行施工。验收结果如下：栽植杆高 6 米，米径 10CM 银杏 1492 棵含死亡 25 棵，栽植杆高 3 米白皮松 1653 棵含死亡 19，栽植米径 4-5CM 紫薇 1050 棵含死亡 33 成活率达 90%以上，视为合格造林。工程质量达到合格标准。此次为最终结算验收

七、资金应拨付情况

中标金额为 4439766.06 元，实际决算金额为 4180668.41 元，已拨付 1770000 元，剩余金额据实结算

2024 年 11 月 25 日

施工单位参加验收人员签字：（盖章）

张海洋

监理单位参加验收人员签字：（盖章）

马建文

建设单位参加验收人员签字：（盖章）

韩晓东

李治强