

洛阳市孟津区林业局洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化一城关段工程（一标段）

竣工初验报告

一、项目概况：

洛阳市孟津区林业局洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程一城关段绿化工程（一标段），设计绿化面积为 176514.48 平方米；乔木 6629 株；灌木及地被共计平方米；PE 给水管共计 7617 米及给水等。项目建设地点位于洛阳市孟津区定鼎大道（洛吉快速通道）两侧；项目施工单位：河南和裕建设工程有限公司；设计单位：中晔工程建设集团有限公司；监理单位：河南盾览工程管理有限公司；合同定于 2024 年 1 月 30 日开工建设至 2024 年 4 月 20 日完工；实际开工日期 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，本次为竣工初验，施工单位进行了自查，监理单位进行了复查并出具工程竣工初验质量评估报告。

根据监理单位出具的工程质量评估报告意见和签订施工合同要求，按照林业局党组安排，2024 年 12 月 24 日由主管领导带领林业局 2 名同志、设计单位 2 人、监理单位 2 人、施工单位 2 人共 8 人组成联合验收组，对洛阳市孟津区林业局洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程（一标段）工程进行了竣工初验，验收结果如下：

二、工程验收情况

按照合同约定，本次开展初验根据区政府 2024 年 4 月 28 日定鼎大道绿化现场会精神和 2024 年洛阳市孟津区林业局 2024 年 10 月 15

日关于定鼎大道北段生态保护工程的报告，依据招投标时清单内容及变更后的实际工程量进行验收，经查目前整理绿地 43723 m²、清理杂树 47558.72 m²、填方 26411 m²、挖方 79832 m²、给水 7617 米水管铺设等辅助工程已全部完工；绿化种植设计规格的太阳李 A230 株、太阳李 B230 株、晚樱 A76 株、梨树 534 株、丛生紫薇 136 株等苗木，根据相关绿化规范及合同约定成活率达到 92%；验收结论：验收合格。

三、资金应拨付情况

洛阳市孟津区林业局洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程（一标段）中标价为 6018843.81 元，按照合同要求，该项目采取 6:2:2 的比例分三次进行付款。

根据本次验收结果，该项目按照区政府 2024 年 4 月 28 日项目现场会议精神变更后的实际完成工程量金额暂估约为 380 万元，按照合同约定，截至目前未拨付工程款，本次验收合格后需拨付目前已完工工程量的 60%即 228 万元，最终工程款依据审计决算报告为准付剩余工程款。



2024 年 3 月 3 日

洛阳市孟津区林业局洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程（一标段）苗木清点单

种植位置	苗木种类规格	数量 (株)	死亡量 (株)	实际验收量 (株)	实际死亡量 (株)
点位六路东 第三层	丛生紫薇高 1.5 米	35	4	39	
第四层	丛生紫薇高 1.5 米	202	15	247	
第五层	丛生紫薇高 1.5 米	73	7	50	
第一层	金叶复叶槭 6cm	617	60	0	
点位八北侧 第三层	山桃 6cm	204	17	176	
第四层	山桃 6cm	57	8	77	
第五层	山桃 6cm	36	5	0	
第六层	山桃 6cm	73	6	155	
点位八中间 第一层	晚樱 A 8cm	54	6	60	
	梨树 6cm	207	15	206	
点位八南侧 第一层	晚樱 A	70	6	76	
	梨树 6cm	342	27	330	
第二层	红叶李 A 8cm, 红叶李 B 6cm 梨树	447	30	460 102株	其中死15株
第三层	梨树 6cm	145	8	102	死亡4株
第四层	紫薇 6cm	194	22	0	
第五层	紫叶碧桃 6cm	131	0	0	
第六层	紫薇 6cm	172	18	0	

建设单位:

李纪云

设计单位:

张磊

监理单位:

袁东山

施工单位:

王明



工程竣工验收申请书

工程名称：洛阳市孟津区林业局洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程（一标段）

致： 洛阳市孟津区林业局 （建设单位）

河南盾览工程管理咨询有限公司 （监理单位）

由河南和裕建设工程有限公司负责施工的洛阳市孟津区林业局
洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程（一标段）工程已按设计图
纸及施工规范完成，请予以竣工验收。

施工单位：
项目负责人：  杨国栋
日期：